



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL JOÃO PESSOA

Rua: São José, 05 - Centro - Cel. João Pessoa - CEP: 59930-000 - CNPJ: 08.355.471/0001-24
Fone/Fax: (84) 3357 - 0027

PLANILHA DA SEGUNDA MEDIÇÃO

	Boletim de Medição N.º 02	Data da Emissão: 08.04.2021	Período de Referência da Medição: 18.03.2021 à 08.04.2021	Número do Contrato com a Empesa: 018/2021	Data do Contrato com a Empresa: 12.02.2021
Data do Início da Obra: 12.02.2021	Previsão de Término da Obra: 12.05.2021	Data do Último Aditivo de Prazo:	Tomador: Municipal de Coronel João Pessoa(RN)	Fontes de Recursos:	RECURSOS PRÓPRIOS

Valor Total Inicial: (R\$) 27.277,45	Valor Total Atual: (R\$) 26.020,51	EMPRESA CONTRATADA: Bobô Construções e Serviços Eireli	LOCAL DA OBRA: Rua Alcides Viana, Centro - Coronel João Pessoa - RN
---	---------------------------------------	---	--

ITENS	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADES FÍSICAS					PERCENTUAIS		Valor Unitário Contratado	VALORES FINANCEIROS (R\$)				Saldo
			Previstas em Contrato	Aditivado	Medida no Período	Acumulada até o Período	Saldo a Executar	Realizado no Período	Acumulado até o Período		Previstos no Contrato	Aditivado	Medido no Período	Acumulados até o Período	

SERVIÇOS CONTRATADOS INICIAS

1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00			6,00	0,00	0,00	100,00	175,88	1.055,28	-	-	1.055,28	0,00%
	TOTAL DO ITEM										1.055,28	-	-	1.055,28	0,00%

2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES														
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	41,46			41,46	0,00	0,00	100,00	29,32	1.215,60	-	-	1.215,61	0,00%
	TOTAL DO ITEM										1.215,60	-	-	1.215,60	0,00%

3	REVESTIMENTO DE PISO														
3.1	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014	M2	41,46			41,46	0,00	0,00	100,00	37,81	1.567,60	-	-	1.567,60	0,00%
	TOTAL DO ITEM										1.567,60	-	-	1.567,60	0,00%

4	PINTURA														
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1016,80		96,80	1016,80	0,00	9,52	100,00	9,75	9.913,80	-	943,80	9.913,80	0,00%
4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	296,76		116,76	296,76	0,00	39,34	100,00	12,41	3.682,79	-	1.448,99	3.682,79	0,00%
											13.596,59	-	2.392,79	13.596,59	0,00%

5	SERVIÇOS DIVERSOS														
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UND	3,00		3,00	3,00	0,00	100,00	100,00	64,81	194,43	-	194,43	194,43	0,00%
5.2	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF 12/2019	UND	6,00		6,00	6,00	0,00	100,00	100,00	49,32	295,92	-	295,92	295,92	0,00%
5.3	LIMPEZA GERAL	M2	703,31		703,31	703,31	0,00	100,00	100,00	11,51	8.095,09	-	8.095,10	8.095,10	0,00%
	TOTAL DO ITEM										8.585,44	-	8.585,44	8.585,44	0,00%

TOTAIS EM R\$											26.020,51	0,00	10.978,23	26.020,51	0,00%
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------	-------------	------------------	------------------	--------------

TOTAIS EM %											100,00	0,00	42,19	100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	-------------	--------------	---------------	--



PLANILHA DA SEGUNDA MEDIÇÃO													
		Boletim de Medição N.º 02		Data da Emissão: 08.04.2021		Período de Referência da Medição: 18.03.2021 à 08.04.2021			Número do Contrato com a Empesa: 018/2021		Data do Contrato com a Empresa: 12.02.2021		
Data do Início da Obra: 12.02.2021		Previsão de Término da Obra: 12.05.2021		Data do Último Aditivo de Prazo:		Tomador: Municipal de Coronel João Pessoa(RN) Prefeitura			Fontes de Recursos:	RECURSOS PRÓPRIOS			
Valor Total Inicial: (R\$) 27.277,45		Valor Total Atual: (R\$) 26.020,51		EMPRESA CONTRATADA: Bobô Construções e Serviços Eireli				LOCAL DA OBRA: Rua Alcides Viana, Centro - Coronel João Pessoa RN					
QUANTIDADES FÍSICAS					PERCENTUAIS			Valor Unitário Contratado	VALORES FINANCEIROS (R\$)				Saldo
Previstas em Contrato	Aditivado	Medida no Período	Acumulada até o Período	Saldo a Executar	Realizado no Período	Acumulado até o Período	Previstos no Contrato		Aditivado	Medido no Período	Acumulados até o Período		
		38,64	38,64	38,64	0,00	100,00	100,00	18,40	-	710,98	710,98	710,98	0,00%
							,		-	710,98	710,98	710,98	0,00%
		2,00	2,00	2,00	0,00	100,00	100,00	100,31	-	200,62	200,62	200,62	0,00%
							,		-	200,62	200,62	200,62	0,00%
		258,36	258,36	258,36	0,00	100,00	100,00	12,65	-	3.268,25	3.268,25	3.268,25	0,00%
							,		-	3.268,25	3.268,25	3.268,25	0,00%
		26,00	26,00	26,00	0,00	100,00	100,00	3,76	-	97,76	97,76	97,76	0,00%
		4,00	4,00	4,00	0,00	100,00	100,00	27,77	-	111,08	111,08	111,08	0,00%
		38,64	38,64	38,64	0,00	100,00	100,00	59,01	-	2.280,15	2.280,15	2.280,15	0,00%
							,		-	2.488,99	2.488,99	2.488,99	0,00%
										6.668,84	6.668,84	6.668,84	0,00%
										6.668,84	10.978,23	17.647,07	
		IMPORTA A PRESENTE PLANILHA DA SEGUNDA MEDIÇÃO O VALOR DE R\$ 17.647,07 (DEZESESSE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS)						Maria de Fátima Alves da Costa Prefeito Municipal			Responsável pela Fiscalização da obra		
em conformidade													
as técnicas e													